

圏央道目標宣言プロジェクト 平成17年度版(達成度及び評価)

※用地進捗率は面積ベース。

区 間	用地進捗率		平成17年度 事業目標	平成17年度 事業目標の達成度 (平成18年3月末)	事業状況の評価	
	H17.9 月末	H18.3 月末			備 考	
西久保JCT～海老名北JCT (L=9.4km)	92%	93%	・継続工事推進 ・用地進捗率94%	・継続工事推進……………目標達成 ・用地進捗率93%……………目標未達成		
海老名北JCT～海老名北IC (L=1.9km)	96%	96%	・継続工事推進 ・東名高架橋(上り)上部工完成 ・土地収用手続き推進	・継続工事推進……………目標達成 ・東名高架橋(上り)上部工完成(H17.9月完成)……………目標達成 ・土地収用手続き推進(H17.9.7事業認定申請、H17.12.2告示)……………目標達成		
海老名北IC～相模原IC (L=10.1km)	77%	81%	・継続工事推進 ・上依知高架橋下部工完成 ・鬼ヶ谷三号橋下部工完成 ・鬼ヶ谷四号橋下部工完成 ・用地進捗率86%	・継続工事推進……………目標達成 ・上依知高架橋下部工完成(H18.1月完成)……………目標達成 ・鬼ヶ谷三号橋下部工完成(H18.3月完成)……………目標達成 ・鬼ヶ谷四号橋下部工完成(H18.3月完成)……………目標達成 ・用地進捗率81%……………目標未達成		
相模原IC～八王子南IC (L=14.7km)	52%	61%	・継続工事推進 ・城山八王子トンネル工事着手 ・城山地区工事着手 ・愛川トンネル本坑掘削 20% ・用地進捗率 60%	・継続工事推進……………目標達成 ・城山八王子トンネル工事着手[H18.3月工事着手(工事用道路)]……………目標達成 ・城山地区工事着手(H17.9月着手)……………目標達成 ・愛川トンネル本坑掘削15%……………目標未達成 ・用地進捗率61%……………目標達成		
八王子南IC～八王子JCT (L=2.2km)	84%	87%	・継続工事推進 ・高尾山トンネル工事着手 ・土地収用手続き推進	・継続工事推進……………目標達成 ・高尾山トンネル工事着手[H17.12月工事着手(工事用道路)]……………目標達成 ・土地収用手続き推進(H17.9.28事業認定申請、H17.11.17,19,20公聴会開催)……………目標達成		
八王子JCT～あきる野IC (L=9.6km)	100%	100%	・継続工事推進 ・八王子城跡トンネル本坑掘削完了 (全トンネル本坑掘削完了)	・継続工事推進……………目標達成 ・八王子城跡トンネル本坑掘削(リ-シング掘削64%完了)……………目標未達成		開通時期を平成19年6月に変更します。
鶴ヶ島JCT～川島IC (L=7.9km)	100%	100%	・継続工事推進 ・越辺川下部工事着手	・継続工事推進……………目標達成 ・越辺川下部工事着手(H17.11月着手)……………目標達成		
川島IC～桶川JCT (L=5.5km)	86%	90%	・継続工事推進 ・桶川市川田谷地区 用地買収着手 ・用地進捗率 89%	・継続工事推進……………目標達成 ・桶川市川田谷地区 用地買収着手(H17.7月着手)……………目標達成 ・用地進捗率90%……………目標達成		
桶川JCT～菖蒲白岡IC (L=10.8km)	40%	41%	・北本地区 用地幅杭打設 ・桶川IC部 測量着手 ・用地進捗率 41%	・北本地区 幅杭設置に向け地元調整中……………目標未達成 ・桶川IC部 測量着手に向け地元調整中……………目標未達成 ・用地進捗率41%……………目標達成		
菖蒲白岡IC～久喜白岡JCT (L=3.3km)	93%	95%	・継続工事推進 ・菖蒲白岡IC改良工事着手 ・用地進捗率 95%	・継続工事推進……………目標達成 ・菖蒲白岡IC改良工事着手(H17.10月着手)……………目標達成 ・用地進捗率95%……………目標達成		
久喜白岡JCT～つくばIC (L=48.2km)	19%	31%	・幸手地区 用地買収着手 ・水海道ICからつくばIC間 設計説明会開催 ・用地進捗率 30%	・幸手地区 用地買収着手(H18.1月着手)……………目標達成 ・水海道ICからつくばIC間 H17.10月つくば市内設計説明会開催、H18.2月常総市内設計説明会開催……………目標達成 ・用地進捗率 31%……………目標達成		
つくばIC～つくばJCT (L=4.1km)	98%	99%	・継続工事推進 ・つくばJCT部橋梁上部工事着手 ・用地進捗率 99%	・継続工事推進……………目標達成 ・つくばJCT部橋梁上部工事着手(H17.12月着手)……………目標達成 ・用地進捗率 99%……………目標達成		
つくば牛久IC～阿見東IC (L=12.0km)	100%	100%	・継続工事推進 ・牛久高架橋下部工事完成 ・阿見高架橋下部工事完成	・継続工事推進……………目標達成 ・牛久高架橋下部工事完成(H17.12月完成)……………目標達成 ・阿見高架橋下部工事完成(H18.2月完成)……………目標達成		※3
阿見東IC～江戸崎IC (L=6.1km)	96%	98%	・継続工事推進 ・桂跨道橋上部工完成 ・用地進捗率 99%	・継続工事推進……………目標達成 ・桂跨道橋上部工完成(H18.3月)……………目標達成 ・用地進捗率 98%……………目標未達成		
江戸崎IC～大栄JCT (L=20.4km)	18%	63%	・継続工事推進 ・江戸崎ICから東IC間 用地買収着手 ・新利根川橋下部工事着手 ・用地進捗率 35%	・継続工事推進……………目標達成 ・江戸崎ICから東IC間 用地買収着手(H17.12月着手)……………目標達成 ・新利根川橋下部工事着手(H18.3月着手)……………目標達成 ・用地進捗率 63%……………目標達成		
東金IC・JCT～茂原長南IC (L=21.6km)	23%	32%	・継続工事推進 ・千葉市、東金市、大網白里町 用地買収着手 ・用地進捗率 32%	・継続工事推進……………目標達成 ・千葉市、東金市、大網白里町 用地買収着手(千葉市H18.3月、東金市・大網白里町H18.2月着手)……………目標達成 ・用地進捗率 32%……………目標達成		
茂原長南IC～木更津IC (L=20.9km)	63%	75%	・継続工事推進 ・市原市上田尾地区及び大和田地区 用地測量及び買収着手 ・笠森トンネル工事着手 ・用地進捗率 79%	・継続工事推進……………目標達成 ・市原市上田尾地区 用地測量(H17.9月着手)及び買収着手(H18.2月着手)……………目標達成 ・市原市大和田地区 用地測量(H17.7月着手)及び買収着手(H18.1月着手)……………目標達成 ・笠森トンネル工事着手(H18.3月着手)……………目標達成 ・用地進捗率 75%……………目標未達成		
木更津IC～木更津JCT (L=7.6km)	99%	100%	・継続工事推進 ・ヒキリ橋工事着手 ・用地買収完了	・継続工事推進……………目標達成 ・ヒキリ橋工事着手(H17.12月着手)……………目標達成 ・用地買収完了(H18.3月完了)……………目標達成		

※1 目標を達成するためには開通目標に応じた事業費の確保が前提となります。

※2 評価の凡例 : 目標達成。または、一部に目標未達成があるが、開通目標に変更は生じない。 : 開通目標に関わる課題が発生している区間。

: 目標未達成により、開通目標に変更が生じる。

※3 茨城県内については、今後の進め方を検討するための茨城圏央道事業調整協議会を設置。