

# 長野自動車道 明科トンネル補強工事

## 工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 7年10月

東日本高速道路株式会社  
関東支社 長野工事事務所

工事工程表(概略工程表)  
工事名)長野自動車道 明科トンネル補強工事

下り線		R8												R9												R10												R11												備考	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考	
月数 工種・規制車種等		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	備考	
余裕期間																																																	60日		
準備工																																																	70日		
STEP1	計測工	走行																																															車計上工事		
STEP2	トンネル施設移設工	走行																																																	
STEP3	コンクリート舗装版取壊し	走行																																																	
STEP4・5	仮舗装工・路面標示工	走行																																																	
STEP6	トンネル施設移設工	追越																																																	
STEP7	コンクリート舗装版取壊し	追越																																																	
STEP8	仮舗装工・路面標示工	追越																																															車計上工事		
STEP9～11	監査廊、円形水路撤去 汚濁水処理工	走行																																																	
STEP12	覆工受台工	走行																																																	
STEP13	円形水路工・集水ます	走行																																																	
STEP14	監査廊工	走行																																																	
STEP15	インバート埋戻し工	走行																																																	
STEP16	仮舗装工・路面標示工	走行																																																	
STEP17	トンネル施設移設工	走行																																															車計上工事		
STEP18	基面整正工	走行																																																	
STEP19～21	監査廊、円形水路撤去 汚濁水処理工	追越																																																	
STEP20	覆工受台工	追越																																																	
STEP21	監査廊工	追越																																																	
STEP22	インバート埋戻し工	追越																																																	
STEP23	仮舗装工・路面標示工	追越																																																	
STEP24	監視員通路撤去・汚濁水処理工	走行																																																	
STEP25	覆工受台工	走行																																																	
STEP26・27	監視員通路設置工 インバート埋戻し工	走行																																																	
STEP27	仮舗装工・路面標示工	走行																																																	
STEP28	覆工受台工	走行																																																	

工事工程表(概略工程表)  
工事名)長野自動車道 明科トンネル補強工事

[illegible]

工事工程表(概略工程表)  
工事名)長野自動車道 明科トンネル補強工事

[illegible]