

長野自動車道 明科トンネル補強工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 7年10月

東日本高速道路株式会社
関東支社 長野工事事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)長野自動車道 明科トンネル補強工事

下り線			R8												R9												R10												R11												備考	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考	
工種・規制車線等			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	備考	
月数																																																				
工種・規制車線等																																																				
余裕期間																																																				
準備工																																																				
STEP1	計測工	走行 追越																																																		
STEP2	トンネル施設移設工	走行																																																		
STEP3	コンクリート舗装版取壊し	走行																																																		
STEP4・5	仮舗装工・路面標示工	走行																																																		
STEP6	トンネル施設移設工	追越																																																		
STEP7	コンクリート舗装版取壊し	追越																																																		
STEP8	仮舗装工・路面標示工	追越																																																		
STEP9～11	監査廊、円形水路撤去 汚濁水処理工	追越																																																		
STEP12	覆工受台工	追越																																																		
STEP13	円形水路工・集水ます	追越																																																		
STEP14	監査廊工	追越																																																		
STEP15	インバート埋戻し工	追越																																																		
STEP16	仮舗装工・路面標示工	追越																																																		
STEP17	トンネル施設移設工	走行																																																		
STEP18	基面整正工	追越																																																		
STEP19～21	監査廊、円形水路撤去 汚濁水処理工	追越																																																		
STEP22	覆工受台工	追越																																																		
STEP23	監査廊工	追越																																																		
STEP24	インバート埋戻し工	追越																																																		
STEP25	仮舗装工・路面標示工	追越																																																		
STEP26	監視員通路撤去・汚濁水処理工	走行																																																		
STEP27	覆工受台工	走行																																																		
STEP28・29	監視員通路設置工 インバート埋戻し工	走行																																																		
STEP30	仮舗装工・路面標示工	走行																																																		
STEP31	覆工受台工	走行																																																		
STEP32	監視員通路設置工	走行																																																		
STEP33	仮舗装撤去・汚濁水処理工	走行																																																		
STEP34	インバート工	走行																																																		
STEP35	埋戻し工・路盤排水工	走行																																																		
STEP36	打換工・仮舗装工・路面標示工	走行																																																		
STEP37	仮舗装撤去・汚濁水処理工	追越																																																		
STEP38	インバート工・埋戻し工 監視員通路復旧工	走行 追越																																																		
STEP39	打換工	走行 追越																																																		
STEP40	切削オーバーレイ工 路面標示工	走行 追越																																																		
STEP41	トンネル施設復旧工	走行 追越																																																		
跡片付け																																																				

工事工程表(概略工程表)
工事名)長野自動車道 明科トンネル補強工事

[illegible]

工事工程表(概略工程表)
工事名)長野自動車道 明科トンネル補強工事

[illegible]