



# 工事規制ステップ図

別添資料


 : 工事規制箇所

 : 工事箇所


## ■現状




## ■ステップ① 終日車線規制(上り線)……仮路面標示、仮設防護柵設置



## ■ステップ② 終日車線規制(上り線・下り線)……渡り線設置、仮設防護柵設置




## ■ステップ③ 終日対面通行規制(上り線・下り線)……本体工事




 : 工事規制箇所

 : 工事箇所

#### ■ステップ④ 終日車線規制(上り線・下り線)……渡り線撤去、仮設防護柵撤去



#### ■ステップ⑤ 終日車線規制(上り線)……仮路面標示消去、路肩舗装復旧



#### ■工事完了

