


館山道 工事状況の詳細①

■位置図



■想定と異なる岩盤の状況

当初想定していなかった亀裂により作業時に岩塊の落下が発生し、撤去作業や設計の見直しが追加となり、相川橋の完成が遅れた。




■相川橋施工状況(H30.12)



館山道 工事状況の詳細②


■位置図




■想定と異なる地質

当初想定していたより緩い地質の範囲が深く、地下水位も高いことが判明したため、擁壁工の設計の見直しが必要となり、擁壁の完成が遅れた。

○逆L型擁壁（当初構造）



○切土補強土工（見直し構造）



■鉄塔近接施工状況(H30.12)

