

北陸自動車道 岩木トンネル坑口のり面補強工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年2月

東日本高速道路(株)
新潟支社 上越管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)北陸自動車道 岩木トンネル坑口のり面補強工事

工種	単位	数量	令和7年度		令和8年度												備考				
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
余裕期間			冬季休止期間			—						冬季休止期間					60日間				
準備工	式	1						—													30日間
セメントモルタル吹付工	m ²	980							—												
切土補強土工	本	441								—								—			2班/日
雑工	式	1											—								
後片付け	式	1			冬季休止期間									—							

○特記事項

特記事項			令和7年度		令和8年度												備考
内容		対応者	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1.関係機関との協議完了予定時期																	
1)高速道路における規制協議		発注者					—										規制協議 特記仕様書6に記載
2)光通信ケーブル協議		発注者					—										光ケーブル近接協議 特記仕様書6に記載
3)送電線等上空施設協議		受注者					—										送電線等上空設備協議 特記仕様書6に記載
交通規制抑制期間						—			—								GW、夏季休暇 特記仕様書7-1に記載
冬季休止期間			—	—	—							—	—	—	—	—	特記仕様書7-2に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。