

圏央道目標宣言プロジェクト 平成18年度版

用地進捗率はH18.3末現在の面積ベース。

区 間	事業 化 年 度	用地 進 捗 率	平成18年度 事業目標	事業 段 階	目標宣言	
					開通目標達成条件	開通目標年度
高速横浜環状南線 (釜利谷JCT～戸塚IC) (L=8.9km)	S63	46%	・設計用地説明未実施区間の地質調査の実施 ・用地進捗率51%	用地	用地残件について、平成22年度までに任意取得により概成	平成27年度
横浜湘南道路 (栄IC・JCT～藤沢IC) (L=7.5km)	H13	15%	・継続工事の推進 ・藤沢地区トンネル区間の用地買収着手 ・用地進捗率30%	用地	用地残件について、平成22年度までに任意取得により概成	平成27年度
西久保JCT～海老名北JCT (L=9.4km)	S63	93%	・継続工事推進 ・萩園高架橋上部工完成 ・田端第四、第七高架橋上部工完成 ・一之宮第一、第二高架橋上部工完成 ・用地買収完了	用地	用地残件について平成18年度までに任意取得。	平成22年度
海老名北JCT～海老名北IC (L=1.9km)	H3	96%	・継続工事推進 ・土地収入手続きの推進	用地	用地残件について任意取得及び土地収用法を活用し平成19年度上半期までに取得。	平成21年度
海老名北IC～相模原IC (L=10.1km)	H3	81%	・継続工事推進 ・河原口地区下部工着手 ・用地進捗率88%	用地	用地残件について平成19年度までに任意取得。	平成22年度
相模原IC～八王子南IC (L=14.7km)	H7	61%	・継続工事推進 ・城山八王子トンネル本坑掘削着手 ・愛川トンネル本坑掘削 28% ・用地進捗率 65%	用地	用地残件について平成19年度までに任意取得により概成。	平成24年度
八王子南IC～八王子JCT (L=2.2km)	H2	87%	・継続工事推進 ・高尾山トンネルの本坑掘削に必要な用地の確保 ・高尾山トンネル本坑掘削着手 ・裏高尾橋工事着手 ・土地収入手続き推進	用地	用地残件14件(うち3件が反対者)について任意取得及び土地収用法を活用し平成19年度上半期までに取得。	平成21年度
八王子JCT～あきる野IC (L=9.6km)	S60	100%	・継続工事推進 ・舗装工事推進	工事		平成19年6月
鶴ヶ島JCT～川島IC (L=7.9km)	H元	100%	・継続工事推進 ・川越、坂戸地区 全区間工事着手 ・越辺川橋下部工完成	工事	・越辺川橋下部工を平成18年度内に完成。 ・川越、坂戸地区の盛土工事を平成19年度上半期までに概成。	平成19年度
川島IC～桶川JCT (L=5.5km)	H6	90%	・継続工事推進 ・荒川渡河橋下部工着手 ・桶川地区工事着手 ・用地進捗率94%	用地	用地残件について平成20年度上半期までに任意取得。	平成21年度
桶川JCT～菖蒲白岡IC (L=10.8km)	H6	41%	・桶川JCT～北本地区 用地買収着手 ・桶川IC部 設計説明会開催 ・菖蒲白岡IC西側高架橋下部工着手 ・用地進捗率55%	用地	用地残件について平成21年度上半期までに任意取得により概成。	平成24年度
菖蒲白岡IC～久喜白岡JCT (L=3.3km)	H6	95%	・継続工事推進 ・久喜白岡JCT工事着手 ・用地買収完了	工事	久喜白岡JCT部について、平成18年度下半期工事着手。	平成22年度
久喜白岡JCT～つくばIC (L=48.2km)	H6	31%	・猿島岩井ICから水海道IC間 設計説明会開催 ・水海道ICからつくばIC間 用地買収着手 ・用地進捗率39%	用地	用地残件について平成20年度上半期までに任意取得により概成。	平成24年度
つくばIC～つくばJCT (L=4.1km)	H6	99%	・継続工事推進 ・用地残件について任意交渉と並行して土地収入手続き準備	用地	用地残件について任意取得あるいは土地収用法を活用し平成20年度上半期までに取得。	平成21年度
つくば牛久IC～阿見東IC (L=12.0km)	H3	100%	・継続工事推進 ・舗装工事着手 ・平成18年度開通	工事	小池高架橋上部工、阿見高架橋上部工を平成18年度上半期までに完成。	平成18年度
阿見東IC～江戸崎IC (L=6.1km)	H3	98%	・継続工事推進 ・蒲ヶ山第3跨道橋上部工完成 ・沼田第2跨道橋上部工完成 ・土地収入手続き推進	用地	用地残件について任意取得あるいは土地収用法を活用し平成19年度上半期までに取得。	平成20年度
江戸崎IC～大栄JCT (L=20.4km)	H3 H4	63%	・継続工事推進 ・東高架橋下部工着手 ・成田市名木地区改良工事着手 ・用地進捗率73%	用地	用地残件について平成19年度までに任意取得により概成。	平成24年度
東金IC・JCT～茂原長南IC (L=21.6km)	H13	32%	・継続工事推進 ・東金JCT工事着手 ・長柄町、長南町、茂原市新治地区工事着手 ・用地進捗率60%	用地	用地残件について平成19年度までに任意取得により概成。	平成22年度
茂原長南IC～木更津IC (L=20.9km)	H4	75%	・継続工事推進 ・真里谷第4トンネル本坑掘削完了 ・用地進捗率84%	用地	用地残件について平成19年度までに任意取得。	平成21年度
木更津IC～木更津JCT (L=7.6km)	H4	100%	・継続工事推進 ・舗装工事着手 ・平成18年度開通	工事	平成18年度上半期までに改良工事を完成。	平成18年度

※ 目標を達成するためには開通目標に応じた事業費の確保が前提となります。