

東日本高速道路株式会社の事業進捗等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
一般国道126号 千葉東金道路(東金 JCT～松尾横芝)	自:千葉県東金市 至:千葉県山武市	平成2年度事業化 平成4年度用地着手 平成5年度工事着手	約1,271 約1,271	・平成25年4月に、隣接する一般国道468号首都圏中央連絡自動車道(東金茂原道路)が暫定2車線として開通。 ・平成20年度に、隣接する一般国道468号首都圏中央連絡自動車道(大栄～横芝)が事業化。	用地進捗率:100% 事業進捗率:約90% (令和7年3月末時点) 東金JCT～松尾横芝IC L=15.7km 平成9年度開通(2/4)	令和7年度予定 ・調査設計	新技術・新工法や現地の状況変化も確認しながら積極的にコスト縮減を図っていく。