

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 米山トンネル補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の 番号等	質問事項	回答
1	10月15日	設計図面 【インバート対策工】	P75 ~P77		インバート施工順序図(1)~(3)内の施工順序と注釈の後行施工の順序が合致しません。各ブロック長を設計通りとして、ブロックを一つ飛ばしで施工することを守れば、施工の順番は任意でよろしいでしょうか。	注釈に記載のとおり、○(丸)内の数字の順序に従い進めるものとお考え下さい。