

質問書に対する回答

件名) 首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋(鋼上部工) 工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
2		<p>特記仕様書P.26 19-12架設用架台において単価項目Fの主桁・桁受けのH鋼断面が設計図面(P47~A2)P109架設架台詳細図と異なりますがどちらが正しいでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>12月10日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書及び設計図に誤りがありません。 架設用架台工Fの主桁及び桁受けについて、正しくは主桁: 594×302×14×23、桁受け: 594×302×14×23になります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。</p>
4		<p>割掛対象表の割掛項目のうち吊足場工費(標準型側面)と(防護型側面)の割掛先契約項目に鋼橋架設B(夜)とCが対象となっておりますが、割掛対象表参考内訳書の吊足場工費には、数量が記載されていないように思われます。足場面積、供用月数の公表をお願い致します。</p>	<p>12月10日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 割掛対象表に誤りがありません。 吊足場工費(標準型側面)と(防護型側面)の割掛先契約項目について、正しくは鋼橋架設B(夜)とCは対象外となります。 上記については交付図書を訂正いたします。 なお、割掛対象表参考内訳書の数量に変更はございません。</p>