

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
2	設計図 附帯工119/349 用・排水工詳細図(14)	材料表が10.0m当りとなっていますが1箇所当りではないでしょうか。ご教示下さい。	4月9日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 附帯工119/349 用・排水工詳細図(14)に示す材料表に誤りがありました。 正しくは、『1箇所』当りとなります。 上記については交付図書を訂正いたします。
3	設計図 附帯工129/349 用・排水工詳細図(24)	設計図の表記がDc^(Sp)-0.80-11.00-2.20(F)となっていますが、Dc^(Sp)-0.80-11.00-2.50(F)ではないでしょうか。ご教示下さい。	4月9日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 附帯工129/349 用・排水工詳細図(24)に示す内容に誤りがありました。 正しくは、『Dc^(Sp)-0.80-11.00-2.50(F)』となります。 上記については交付図書を訂正いたします。
7	設計図 トンネル工 36/71	非常用施設箱抜工図(4)材料表のプレート PL-200×22×3151はPL-200×22×2151ではないでしょうか。また、プレートの穴あけ費は計上されているのでしょうか。ご教示下さい。	4月9日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 トンネル工38/71 非常用施設箱抜工図(4)に示す内容に誤りがありました。 正しくは、『PL-200×22×2151』となります。 上記については交付図書を訂正いたします。 なお、プレートの穴あけ費は、割掛項目の箱抜工費に含まれるものとお考えください。