

質問に対する回答書

件名) 関越自動車道 高崎管理事務所管内舗装補修工事

| No | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|------------------------------------|--|--|
| 1 | 図面番号81/113 詳細図(6) 二段階施工の標準施工手順について | 縦断面図 切削オーバーレイ工D端部詳細図 の段切りを施工する範囲の数量について、STEP1とSTEP2の数量が同じですが、段切り部の基層合材が割掛けとなっているか?STEP-2での施工の段切りされた範囲が割掛けとなるか?本図に示す段切り範囲(施工継目をずらす範囲)の数量計上の考え方をご教示願います。 | 図面番号81/113 詳細図(6) 二段階施工の標準施工手順に示すSTEP1及びSTEP2の設計数量はいずれも縦断面図に示す検測範囲とし、それ以外の段切り範囲(STEP1においては表層部及び基層部、STEP2については表層部)の施工に要する費用は単価に含まれます。 |