

質問事項に対する回答書⑩

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月13日	金抜設計書	5/29	管理事務所棟 雑工事53	管理事務所の建築工事の雑工事53 増築部柱取合い幕板、天板、鋼材、下地材共7か所とありますがどこのことでしょうか。詳細図をお示してください。	箇所については、設計図1S-22 X1～X7通りです。 また、詳細図は、設計図1A-28に記載のとおりです。
2	4月13日	金抜設計書			屋上機械基礎について、型枠工事、鉄筋工事、コンクリート工事のどの名称に含まれているでしょうか？ご指示ください。	型枠工事は、種目番号2010工種番号0010内訳番号00050番号3 鉄筋工事は、種目番号2010工種番号0010内訳番号00060番号1、2及び9 コンクリート工事は、種目番号2010工種番号0010内訳番号00040番号4 に含まれます。
3	4月13日	特記仕様書	20	1-1-2	11/15～4/15の期間は原則屋外における作業は行ってはならないと有りますが、概略工程表の解体工事はその期間にあるものもあります。解体工事は除外でしょうか。	屋外での解体工事については、特記仕様書第3編1-1-2に記載のとおり、原則行うことができませんが、屋内での解体工事についてはこの限りではありません。
4	4月13日	設計図	仮設計計画図1(10) 仮設計計画図2(11)		仮設計計画図1.2 敷地西側道路にセキュリティゲートが設置されていますが、工事車両の出入りもセキュリティゲートから可能と考えてよろしいでしょうか？制限等があれば、ご指示ください。	工事用車両の入退場路は、質問事項に対する回答書⑩番号11のとおりとなり、セキュリティゲートからの退場は可能です。
5	4月13日	設計図 機械設備図	1M-01		PD-1(汚水ポンプ)について、ホンプの流量・揚程をご指示願います。	設計図1M-01注記4に記載のとおりです。