

工事工程表(概略工程表)
工事名)東北自動車道 小坂地区のり面補強工事

工種	単位	数量	令和6年度			令和7年度												令和8年度												令和9年度												備考																
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月																					
余裕期間														冬期休止期間																					冬期休止期間																						120日間	
準備工	式	1												冬期休止期間																						冬期休止期間																						70日間(一般土工工事)
1工区(上り線)																																																										
簡易舗装工	m ²	2,100																																																								
のり面堆積物撤去工	m ³	661																																																								
用排水溝	m	90																																																								
構造物取壊し工	m ³	25																																																								
集水ます補修工	箇所	1																																																								
のり面検査路工(手摺工)	m	86																																																								
仮設モノレール設置・撤去	m	50																																																								
立木伐採工	本	65																																																								
防護柵	m	64																																																								
立入防止柵	m	65																																																								
2工区(下り線)																																																										
簡易舗装工	m ²	2,475																																																								
仮設モノレール設置・撤去	m	140																																																								
コンクリート吹付工	m ³	688																																																								
切土補強土工	本	642																																																								
ふとんかご工	枚	18																																																								
用排水溝	m	12																																																								
のり面検査路工(手摺工)	m	129																																																								
のり面検査路工(階段工)	m	129																																																								
立入防止柵	m	454																																																								
交通規制工 車線規制	回	23																																																								
交通保安要員 交通監視員A	人・日	23																																																								
3工区(下り線)																																																										
グラウンドアンカー工	m	81																																																								
水抜きボーリング工	m	175																																																								
仮設防護柵工	m	80																																																								
交通規制工 車線規制(昼夜連続)	回	1																																																								
交通保安要員 交通監視員A	人・日	200																																																								
後片付け		1																																																								

○特記事項

特記事項			令和6年度			令和7年度												令和8年度												令和9年度												備考																							
内容		対応者	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月																												
1.工事用道路に関する事項																																																																	
1)町道・林道 令和7年10月 上旬		1・2工区 受注者																																																															
2.関係機関との協議完了予定時期																																																																	
1)道路使用行政協議		1・2工区 発注者																																																															
2)保安林解除協議		2工区 発注者																																																															
3)埋設物近接工事協議		1・2・3工区 発注者																																																															
3.資料の貸与予定期間																																																																	
1)小坂地区のり面災害復旧設計成果品		1・2工区 発注者																																																															
2)小坂地区切土のり面修繕調査設計成果品		3工区 発注者																																																															
交通規制抑制期間																																																GW、夏期休暇、冬期休止期間 特記仕様書10-11に記載																	
年末年始等																																																																	

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。