

道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 6月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事

2. 道路名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 白老町 (KP 80.6)
(至) 北海道 苫小牧市 (KP 47.2)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

項 目				上 り 車 線	下 り 車 線
総 延 長			3 9 9 . 6 m	1 9 9 . 8 m	1 9 9 . 8 m
内	道 路	延 長	0 m	0 m	0 m
	橋りょう	箇所数	4	2	2
		延 長	3 9 9 . 6 m	1 9 9 . 8 m	1 9 9 . 8 m
訳	トンネル	箇所数	0	0	0
		延 長	0 m	0 m	0 m

5. 期 間 自 令和 7年 6月 24日 ～ 至 令和 11年 4月 3日 (1380日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート構造物工	式	1	37,928,214			
コンクリート工	式	1	13,702,603	コンクリート その他	283 m³	283 m³
型わく工	式	1	10,485,310	型わく A	958 m²	958 m²
鉄筋工	式	1	13,740,301	鉄筋 A	1 t	41 t 39 t その他
P C構造物工	式	1	767,027,978			
プレテンションP C部材	式	1	767,027,978	プレキャストP C床版の製作A1 プレキャストP C床版の製作A 2 プレキャストP C床版の製作A 3 プレキャストP C床版の製作B 1 プレキャストP C床版の製作B 2 プレキャストP C床版の製作B 3 プレキャストP C床版の製作B 4 プレキャストP C床版の架設A プレキャストP C床版の架設B 床版A 床版B 壁高欄A 壁高欄B	120 16 6 38 6 2 2 142 48 2,938 1,048 354 130	枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 m2 m2 m m
鋼構造物工	式	1	19,881,812			
鋼構造物の架設	式	1	19,881,812	桁端部支間長低減部材 A 桁端部支間長低減部材 B	3,658 1,445	kg kg
橋梁付属物工	式	1	42,666,624			
伸縮装置工	式	1	42,666,624	伸縮装置（鋼製）	88 m	88 m
舗装工	式	1	59,750,397			
アスファルト混合物	式	1	20,686,592	アスファルトコンクリート表層工 アスファルトコンクリート基層工	4,253 4,253	t t
床版防水工	式	1	39,063,805	床版防水工 A	4,253 m²	4,253 m²
交通安全施設工	式	1	11,610,616			
中央分離帯転落防止網工	式	1	11,610,616	中央分離帯転落防止網	225 m²	225 m²
構造物保全工	式	1	353,585,517			
塗替塗装工	式	1	351,735,847	塗替塗装（一般部） 塗替塗装（特殊部） 塗替塗装	12,387 874 874	m² m² m

積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工 事 名		道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事				
項 目	単位	数量	金 額	細 別 内 訳		
				15,102	m	
はく落防止対策工	式	1	1,077,020	A		157 m ²
表面保護工	式	1	772,650	コンクリート表面被覆工		102 m ²
雑工	式	1	579,475,858			
その他附帯工	式	1	451,803,476	A B 飛雪防止柵工		635 m 216 m 89 m 1 式 1 式
交通規制工	式	1	108,013,652	車線規制 L×N×M 中央分離帯規制 L×N 交通規制工	35 回 19 回 41 回	35 回 19 回 41 回
交通保安要員	式	1	19,658,730	交通監視員 交通誘導警備員B	794 人・日 288 人・日	794 人・日 288 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,871,927,016	288 人・日		
仮設工事費	式	1	201,241,633			
その他	式	1	6,449,618	試験舗装費 剥離剤用養生設備工費		1 式 1 式
仮設備工事費	式	1	194,117,577	昇降足場費 その他の仮設備工事費		1 式 1 式
雑工事費	式	1	674,438	橋面養生費		1 式
直接工事費 計	式	1	2,073,168,649			
共通仮設費	式	1	214,394,398			
共通仮設費	式	1	86,271,398	工事用機械分解組立費 はく離抵抗試験費 非破壊検査試験費 その他の共通仮設費 安全性向上費		1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
率計上分	式	1	128,123,000			
現場管理費	式	1	633,335,000			
間接工事費 計	式	1	847,729,398			
工事原価	式	1	2,920,898,047			

積 算 内 訳 書

P- 3 頁

[illegible]