

東京湾アクアライン連絡道 神納高架橋耐震補強工事

工事工程表(概略工事工程表)

- ・この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 7年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社
東京湾アクアライン管理事務所

工事工程表(概略工事工程表)
工事名)東京湾アクアライン連絡道 神納高架橋耐震補強工事

令和7年8月～令和10年8月(1110日)

項目		2025年度(令和7年度)				2026年度(令和8年度)								2027年度(令和9年度)								2028年度(令和10年度)					摘要
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
	余裕期間																										120日間
	準備工																										90日間
岩根東高架橋	RC巻立て工、縁端拡幅工																										
	落橋防止構造																										
小櫃川第二橋	RC巻立て工、縁端拡幅工、橋座補強工																										
	工事用進入路、鋼矢板締切り																										
	RC巻立て工(P38、P39)																										
	炭素繊維巻立て工																										
	落橋防止構造、横変位拘束構造																										
袖ヶ浦高架橋	RC巻立て工、橋座補強工																										
	炭素繊維巻立て工、橋座補強工																										
	落橋防止構造、横変位拘束構造																										
坂戸市場高架橋・ 袖ヶ浦IC A・Dランプ	RC巻立て工																										
	落橋防止構造																										
	鋼製橋脚隅角部補強工																										P61足場設置撤去
神納橋	落橋防止構造																										
	鋼製橋脚隅角部補強工																										特記仕様書8-1 光ケーブル移転後施工
神納高架橋	RC巻立て工																										終日路肩規制
	落橋防止構造																										特記仕様書8-1 光ケーブル移転後施工
	鋼製橋脚隅角部補強工																										特記仕様書8-1 光ケーブル移転後施工
	跡片付け																										60日間
	全体工程																										

○特記事項

特記事項		2025年度(令和7年度)								2026年度(令和8年度)								2027年度(令和9年度)								2028年度(令和10年度)					摘要								
内容	対応者	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
1. 関係機関との協議																																							
1)小櫃川河川協議	発注者 受注者																																						特記仕様書7
2)JR内房線施工協議	発注者 受注者																																						特記仕様書7
3)国道409号規制協議	発注者 受注者																																						特記仕様書8-6
4)国道410号規制協議	発注者 受注者																																						特記仕様書8-6
5)光ケーブル等の支障物件協議	発注者 受注者																																						特記仕様書17-4、5
2. 通行止め等																																							
1)袖ヶ浦IC Aランプ、Dランプ閉鎖																																							特記仕様書8-5
3. 抑制期間等																																							
1)小櫃川非出水期																																							特記仕様書8-3
2)GW、夏季休暇、年末年始、年度末等																																							特記仕様書8-1

※この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。