

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 占冠地区下部工工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	割掛対象表に鋼矢板引拔用クローラークレーンが計上されていません。引拔はクローラークレーンを必要としない油圧引抜工法と考えてよろしいでしょうか。割掛項目の本流鵠川第四橋P4の引拔も同様でしょうか。	鋼矢板の引抜については、油圧バイブロハマ工法を想定しております。 なお、本流鵠川第四橋も同様となります。
2	占冠PAアクセス路橋P1構造物掘削において、掘削深さ5m以上の土木工事積算基準P8-6のC範囲があり、クラムシェルによる掘削が必要と考えられますが、掘削機械の分解組立輸送費は当該単価項目に計上すると考えてよろしいでしょうか。	占冠PAアクセス路橋P1橋脚の構造物掘削は、クラムシェルによる掘削を割掛計上で想定しています。 後日、設計図書を訂正いたします。
3	回答書4月10日No5において、構造物掘削に軟岩A相当を計上するとの回答がございましたが、その数量は明示していただけるのでしょうか。	後日、設計図書を訂正いたします。
4	割掛対象参考内訳書 仮締切工 使用する大型土のうは、撤去および大型土のう材料の処分費も計上すると考えてよろしいでしょうか。	大型土のうは中詰め土を占冠地区盛土場に運搬・敷均し、土のう袋は処分を想定しています。 後日、設計図書を訂正いたします。
5	割掛対象参考内訳書 支保工費 残置日数が工事工程表(概略工程表)と合致いたしません、どのように考えたらよろしいでしょうか。	割掛対象参考内訳書に記載のとおりです。
6	割掛対象参考内訳書 寒中コンクリート養生費 養生期間が11月上旬～4月中旬と記載されていますが、上記質問の工程表によるとコンクリート養生必要期間は3月までと考えられます。平均外気温の算定は11月～3月までと考えてよろしいでしょうか。	割掛対象参考内訳書の寒中コンクリート養生期間は、11月上旬～3月下旬が正となります。 後日、設計図書を訂正いたします。

番号	質問事項	回 答
7	<p>【雑工事費】コンクリート寒中養生費の数量内訳書（参考）欄にシート面積：5,387m²と記載されておりますが、養生囲い内の保温を目的とした給熱養生（ジェットヒーター等）は含まれていないと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>コンクリート寒中養生費には給熱設備を含みます。</p>