

道央自動車道 茂漁川橋床版取替工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 3月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		道央自動車道 茂漁川橋床版取替工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
コンクリート構造物工	式	1	9,154,815	
コンクリート工	式	1	3,231,660	コンクリート その他 14 m³
型わく工	式	1	3,806,207	型わく A 53 m²
鉄筋工	式	1	2,116,948	鉄筋 A 3 t
P C構造物工	式	1	17,193,483	
P C構造物緊張工	式	1	17,193,483	P C鋼材引張 その他 3,849 kg
橋梁付属物工	式	1	48,837,642	
伸縮装置工	式	1	48,837,642	伸縮装置（鋼製フィンガー） 14,719 kg
舗装工	式	1	27,045,657	
アスファルト混合物	式	1	11,824,776	アスファルトコンクリート基層工 3,195 t
床版防水工	式	1	15,220,881	床版防水工 A 533 m²
構造物保全工	式	1	1,467,418,674	
塗替塗装工	式	1	820,018,910	塗替塗装（一般部） 22,073 m² 塗替塗装（特殊部） 819 m² 塗替塗装 11,262 m
落橋防止工	式	1	89,190,180	縁端拡幅工B_m³ コンクリート 22 m³ 縁端拡幅工B_m² 型わく 77 m² 縁端拡幅工B_t 鉄筋 4 t 縁端拡幅工B_本 アンカー工 185 本 落橋防止構造 P 1 144 本
支承取替工	式	1	558,209,584	支承取替工 Eー 160 基
雑工	式	1	2,107,138,159	
その他附帯工	式	1	1,745,187,983	プレキャストP C床版の製作A 1 9 枚 プレキャストP C床版の製作A 2 9 枚 プレキャストP C床版の製作B 1 2 枚 プレキャストP C床版の製作B 2 2 枚 プレキャストP C床版の製作C 1 1 枚

積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工 事 名		道央自動車道 茂漁川橋床版取替工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストP C床版の製作C 2	1	枚
				プレキャストP C床版の製作D 1	4	枚
				プレキャストP C床版の製作D 2	4	枚
				プレキャストP C床版の製作E 1	2	枚
				プレキャストP C床版の製作E 2	2	枚
				プレキャストP C床版の架設A	18	枚
				プレキャストP C床版の架設B	18	枚
				床版A	593	m <sup>2</sup>
				飛雪防止柵	71	m
				ガードケーブル	117	m
				φ 2 6	65	m
				桁端部支間長低減部材	416	kg
				主桁補強A	51, 847	kg
				主桁補強B	24, 411	kg
				路面切削工A	102	m <sup>3</sup>
				A	113	m
				プレキャスト壁高欄A 1	46	m
				プレキャスト壁高欄A 2	70	m
				仮設防護柵A	4, 600	m
				仮設防護柵B 1	92	m
				仮設防護柵B 2	92	m
				L E D表示板A	2, 376	基・日
				L E D表示板B	2, 664	基・日
				S	1	式
				M	1	式
交通規制工	式	1	310, 806, 540	車線規制 L × N × M	160	回
				交通規制工	2	回
交通保安要員	式	1	51, 143, 636	交通監視員	825	人・日
				交通誘導警備員B	312	人・日
目的物工事費 計	式	1	3, 676, 788, 430			
仮設工事費	式	1	551, 805, 514			
その他	式	1	11, 510, 021	非破壊検査試験費 (床版取替現場打ち部)	1	式
				鉄筋位置調査費 A	1	式
				鉄筋位置調査費 B	1	式
				試験舗装費	1	式
				剥離剤用養生設備工費 (島松川橋)	1	式

## 積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 茂漁川橋床版取替工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
準備工事費	式	1	22,355,786	剥離剤用養生設備工費（茂漁川橋）	1 式
仮設備工事費	式	1	487,644,155	作業ヤード整備費	1 式
				P C鋼材機械器具費	1 式
				吊足場工費（防護型側面）	1 式
雑工事費	式	1	30,295,552	橋面養生費	1 式
				昇降設備費	1 式
				残アスファルト合材等の取り除き費	1 式
				事前コア採取費	1 式
直接工事費 計	式	1	4,228,593,944		
共通仮設費	式	1	390,164,976		
共通仮設費	式	1	183,403,014	工事用機械運搬費	1 式
				工事用機械分解組立費	1 式
				はく離抵抗試験費	1 式
				非破壊検査試験費	1 式
				その他の共通仮設費	1 式
率計上分	式	1	206,759,112		
現場管理費	式	1	935,901,576		
間接工事費 計	式	1	1,326,063,702		
工事原価	式	1	5,554,657,646		
一般管理費等	式	1	488,142,354		
工事価格	式	1	6,042,800,000		