

質問書に対する回答

(工事名) 小樽ジャンクションCランプ舗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	数量総括表における標識工の数量が図面と一致していないように見受けられます。数量集計表の明示をしていただけないでしょうか。	数量総括表の内訳及び数量、金抜設計書に誤りがありました。後日、設計図書を訂正いたします。数量の集計については数量総括表にてご確認ください。
2	特一（12）バスストップ工 横断防止柵基礎工の寸法が不明ですので、詳細図等による条件明示をお願いいたします。	設計図及び特記仕様書に誤りがありました。後日、設計図書を訂正いたします。訂正後の設計図「新光バスストップ」（8/13）（9/13）をご確認ください。
3	設計図「通信管路工」4/8 表「管路掘削諸量」記載の残土処理は、はねつけでしょうか、または盛土場への運搬のどちらでしょうか。	通信管路工における掘削残土の処理は、はねつけとなります。
4	設計図「通信管路工」4/8 表「管路掘削諸量」下から4行目「E5S-VE54(1)42(1)」は「E5S-VE70(1)54(2)」ではないでしょうか。	設計図「通信管路工」4/8 表「管路掘削諸量」に誤りがありました。誤) E5S-VE54(1)42(1)、正) E5S-VE70(1)54(2)となります。後日、設計図書を訂正いたします。