

質問書に対する回答

(件名) 東北自動車道 思川橋耐震補強工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
1	質問に対する回答書⑩-2	<p>「1主桁ジャッキアップについては、少量のジャッキアップ量となるため橋体への影響がないものと考えています」との回答を頂きました。「1主桁ジャッキアップ」は、「構造物施工管理要領」とは異なる手法と認識していますが、「影響がない」ことの照査結果等がございましたら、ご教授をお願いいたします。</p>	<p>1主桁ジャッキアップについては、3mm程度のジャッキアップ量となるため、橋体への影響がないものと考えております。</p>
2	質問に対する回答書⑩-2	<p>「少量のジャッキアップ量」との回答を頂きました。ジャッキアップ量は「構造物施工管理要領」(PⅢ-104)に記載のある0~3mmと考えてよろしいでしょうか。また、異なる場合にはジャッキアップ量の限界値について、ご教授お願いします。</p>	<p>そのとおりお考えください。</p>