

質問事項に関する回答書

(件名)磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月8日	特記仕様書			24-37調査ボーリング工先進ボーリングのノンコア(20m×184回)と記載されていますが、1施工単位を100mとすると(20m×37回)ではないでしょうかご教示願います。	特記仕様書24-37(3)に示す調査ボーリング工先進ボーリングは、ノンコア(20m/回×36回)となります。また、同頁(5)1)に示す削孔長は、「1施工当たり120m程度の削孔を基本とする」となります。上記については、後日、交付図書を訂正いたします。
2	4月8日	金抜単価表			番号135～138について数量は、計測Bの断面が3箇所となっていますが、その断面に記載されている、単位長さ、数量と考えてよろしいでしょうかご教示願います。 地中変位測定(DⅡ-a(H)-K⇒L=8.0mN=5本、DⅢa-A(H)-K⇒L=8.0mN=5本、DⅢ-L(H)-K®⇒L=12.0mN=5本)計15本	ご認識のとおりです。