

質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 京葉ジャンクションGランプ工事

No.	質問箇所	質 問 事 項	回 答
15	中間杭施工時の仮覆工 【特記仕様書P50、設計図 山留工・土工P14、15】	中間杭工A1Φ550 (N)は、施工時に仮覆工が必要となると考えます。また、特記仕様書にも覆工板の日々の開閉を含むと記載されていますが、仮覆工の設計図に記載がありませんので、ご教示願います。	仮覆工については、貴社の施工計画に基づきお考えください。
16	高圧噴射攪拌工施工時の仮覆工 【特記仕様書P51、設計図 地盤改良工P3】	高圧噴射攪拌工A (N)地盤改良②③Φ3500は連壁欠損部防護であり、施工時の仮覆工が必要となると考えますが、仮覆工の設計図に記載がありませんので、ご教示願います。	施工時の仮覆工が必要となった場合は、別途協議するものとお考えください。
17	薬液注入工施工時の仮覆工 【特記仕様書P51、設計図 地盤改良工P3】	薬液注入工B(N)薬液注入④⑤⑥⑦⑧は施工時に仮覆工が必要となると考えますが、仮覆工の設計図に記載がありませんので、ご教示願います。	施工時の仮覆工が必要となった場合は、別途協議するものとお考えください。
18	高圧噴射攪拌工施工時の仮覆工 【特記仕様書P51、設計図 地盤改良工P3】	高圧噴射攪拌工A 地盤改良Φ3200は、設計図において昼間施工と記載されています。一部は市道0214号及び隣接する歩道での施工となるため、夜間に施工する必要があるのではないのでしょうか。ご教示願います。	関係機関との協議の結果必要となった場合は、別途協議するものとお考えください。
19	仮栈橋工設置・撤去時の舗装仮復旧について 【特記仕様書 P57 設計図 路面覆工・仮覆工P1】	仮栈橋工 設置工 (N) 、撤去工 (N) の施工時は、日々、アスファルト舗装の仮復旧が必要になると考えますが、その費用については協議と考えてよろしいでしょうか。	仮栈橋工の設置・撤去に伴う舗装の仮復旧に要する費用については、別途協議するものとお考えください。