

質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 境高架橋(下部工) 工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
4	単価表 番号80 杭残土処理工 設計図 349/342 杭構成図	既製杭(鋼管ソイルセメント φ1,200)の施工時に杭頭部固化体の撤去30.3m ³ が発生しますが、単価表番号80杭残土処理工10,864m ³ に含まれていないように思われます。杭頭部固化体撤去の数量はどの単価項目に含まれるでしょうか。ご教示下さい。	鋼管ソイルセメント杭の固化体撤去及びその処分費に関する記載がありませんでした。 正しくは、杭頭固化体撤去・積込み、路体部への運搬・敷均し・締固め(鋼管ソイルセメント杭)9.4m ³ です。 なお、上記については、交付図書を訂正いたします。