

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	単価表 番号237 コンクリートシール工 t=5cm	設計図等の設計図書にコンクリートシール工1m2当りに必要な型枠数量(m2)の記載がありませんので、型枠工は計上しないと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	コンクリートシール工の施工に関する型枠は不要と考えております。
2	設計図 附帯工120/349	材料表のグレーチングの蓋参考重量が180.2kg/枚とありますが、蓋3枚の合計重量ではないでしょうか。また、寸法表のDc^(GL)-1.00-1.00-1.30はDc^(GL)-1.00-1.00-1.40ではないでしょうか。確認をお願いします。	蓋参考重量については、現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。 寸法表については、記載に誤りがありました。正しくはDc^(GL)-1.00-1.00-1.40となります。上記については4月22日付で交付図書を訂正しておりますので、ご確認ください。
3	設計図 附帯工 122/349 123/349	設計図122/349の足掛金物は錆止め塗装ですが、123/349の足掛金物は溶融亜鉛メッキ(HDZ35)です。構造物により防錆の仕様を使い分けているのでしょうか。ご教示下さい。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
4	設計図 附帯工 116/349 117/349	足掛金物の防錆使用は設計図のとおり溶融亜鉛メッキ(HDZ35)でよろしいでしょうか。ご教示下さい。	設計図 附帯工116/349、117/349の足掛金物の防錆使用は、設計図のとおり溶融亜鉛メッキ(HDZ35)です。