

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	設計図 附帯工 107/349	P(Po-B)- ϕ 0.30(Sd-B)、P(Po-B)- ϕ 0.80(Sd-B)の材料表で基礎材Bの単位がm ² ですがm ³ ではないでしょうか。確認をお願いします。	設計図 附帯工 107/349 用・排水工詳細図(2)に誤りがありました。上記については交付図書を訂正いたします。
2	設計図 管渠工1/31	内部水路詳細図に中詰土(現地発生材)とありますので、中詰材は運搬なしで付近の現地発生材を使用すると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	設計図 函渠工 1/82 特記仕様書 21-2-1(1)	数量表、標準横断図、特記仕様書に函渠工に中詰工に関する記載がありませんので、中詰の施工は別途でしょうか。ご教示下さい。	設計図 函渠工 1/82に示す第26号BOXの中詰工については、設計図付帯工 169/349～182/349及び特記仕様書21-2-1(1)道路掘削 土砂作業内容に示す付替道路に含まれます。
4	特記仕様書 13-3-(2)	特記仕様書13-3-(2)の表に設置期間は土運搬期間中とありますが、(2)の文章には土運搬及び資機材搬入等となっていますので、泥落とし装置(乾式)の設置期間は、土運搬及び資機材搬入期間でしょうか。ご教示下さい。	泥落とし装置(乾式)の設置期間は、特記仕様書13-3(2)表中に示すとおり、土運搬期間中です。