

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 横芝光工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	簡易舗装工(表層工) 特記仕様書 21-12-1:P32	特記仕様書に簡易舗装工における加熱アスファルト表層工の規格が示されておりません。 本線・調整池・迂回道路における、各舗装の規格をご教示下さい。	特記仕様書17-1(1)に示すとおり、舗装再生便覧をご確認下さい。
2	函渠工(中詰土) 特記仕様書 21-2-1:P19	函渠工の中詰土についての記載がありません。設計変更協議でよろしいでしょうか、ご教示下さい。	函渠工の中詰土については、特記仕様書21-2-1(1)に示すとおり、2)側道に含まれます。
3	跨高速路橋下部工 (鉄筋) 図面跨高速道路橋下部工 11/35	図面跨高速道路橋下部工 11/35において、鉄筋表下部工合計数量が、鉄筋A8,896kg、鉄筋B 18,247kgと記載されていますが、鉄筋A 17,846kg、鉄筋B 9,297kg (F3-1、F3-2、F4-1、F4-2の合計)ではないでしょうか。ご確認下さい。	設計図 跨高速道路橋下部工について誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
4	跨高速路橋下部工 (鉄筋) 図面跨高速道路橋下部工 15/36	図面跨高速道路橋下部工 15/35において、鉄筋表下部工合計数量が、鉄筋A8,896kg、鉄筋B 18,247kgと記載されていますが、鉄筋A 17,846kg、鉄筋B 9,297kg(F3-1、F3-2、F4-1、F4-2の合計)ではないでしょうか。ご確認下さい。	設計図 跨高速道路橋下部工について誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。