

質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 美女木高架橋はく落対策工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	割掛対象表参考内訳書 検査路撤去・設置費	下部工（戸田11）のみの数量、検査路2.5tと取付アンカー8本でよろしかったでしょうか。他橋脚にも検査路が取り付けられている箇所がございますが、施工に支障をきたす際は協議の対象となるでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に記載の内容については、表紙に記載のとおり質問を受け付けておりません。
2	美女木高架橋	上部工桁間に存在する検査路等の障害物を設置・撤去する費用は含まれておりますでしょうか。	美女木高架橋の検査路等に要する費用は含まれておりません。
3	図面、特記仕様書 5～13	隅角部補正および水切り工（面木設置）の数量をご教示願います。また、費用の計上先ははく落防止対策工でしょうか。	隅角部補正および水切り工の数量は設計図書に示す条件に基づきお考えください。 また、費用ははく落防止対策工に含まれます。
4	図面 5～13	はく落防止対策工ですが、張り出し部および中分側では面木のツラまでが施工範囲でハンチ部および地覆部は含まずでしょうか。	そのとおりにお考えください。
5	図面 10	施工済み箇所の記載がございますが、本工事の施工範囲と被っている箇所はございますでしょうか。もし、ございましたら数量をご教示いただきたいです。	施工済み箇所で、本工事の施工範囲と被る箇所はございません。
6	図面 38	水抜き管ですが支持材は何か考えておりますでしょうか。上フランジとコンクリート床版間に取り付ける形となっておりますが、はく落対策工の施工範囲が床版までのためラップ長が足りない箇所が出てくるかと思われます。ご教示願います。	設計図書に示す条件に基づきお考えください。

7	美女木高架橋、安行西高架橋	現地に街灯がございますが、こちらの移設等は考えておりますでしょうか。また、残置で足場を架設し照明を足場内に隠した場合、国道を照らす仮照明の費用が必要になることが考えられるのですが、その費用は協議対象となりますでしょうか。	関係機関と協議した結果、仮照明等の措置が必要になり得る場合は、別途協議します。
8	美女木高架橋	Bランプ橋の移動足場施工時に側道の樹木を伐採する必要が出てきた際は、その費用は協議対象になるでしょうか。	そのとおりにお考えください。
9	特記仕様書 7-2 夜間作業 7-3一般道の交通規制及び通行止め	交通規制が必要で騒音の発生する作業の作業時間は20時から23時まででしょうか。	そのとおりにお考えください。
10	特記仕様書 4. 配置技術者に関する事項	4-1 (1) に記載の「建設業法の許可業種に係る資格または経験を有する者」とは、どのような資格および経験を指していますでしょうか。また、4-2に同様の記載がございますがこちらも前述と同条件でしょうか。	建設業法をご確認ください。
11	拡大型指名競争入札の公表 7-2 その他	(8) 余裕期間制度ですが、主任技術者又は監理技術者が空く時期がいつであれば良いか教えていただきたいです。契約時配置技術者届を提出する際にすでに空いている必要があるか、余裕期間内に届の技術者の工事が竣工し配置できることを証明できれば良いかご教授ください。	特記仕様書16-4に記載のとおり、余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しません。