

質問書に対する回答

(工事名) 上信越自動車道 甘楽PA・スマートIC舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
2	基礎ぐい (H形鋼ぐい) の数量について	基礎 DF01, DF03 は共に 2 本ずつ基礎ぐいを施工するように標準図集に有りますので、数量はそれぞれ 2 倍になると考えて宜しいでしょうか。	9月7日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 基礎ぐいの数量について、金抜設計書の数量に誤りがありませんでした。正しくは基礎ぐい H形鋼ぐい (300×300×10×15) : 10m、H形鋼ぐい (400×400×13×21) : 22m です。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。