

質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 日立トンネル(上り線)補強工事

No.	質 問 事 項	回 答
1	特記仕様書 20-3 交通規制工 同時に2箇所では車線規制を行う場合は、規制帯と規制帯の間隔は何km確保すればよろしいですか。	2箇所同時に車線規制を行う際の規制帯の間隔は、同一車線の場合は2km、異なる車線の場合は3km、それぞれ確保してください。
2	特記仕様書 20-5 覆工コンクリート表面処理工 ウォータージェット工法とディスクサンダー工法それぞれの施工面積をご教示ください。	炭素繊維シート接着工の標準断面図(設計図49/247)を参考に各工法の施工面積を算出ください。
3	特記仕様書20-11 はく落防止対策工 ウォータージェット工法とディスクサンダー工法それぞれの施工面積をご教示ください。	はく落防止対策工の下地処理工は、ウォータージェット工法にて施工面積を算出ください。
4	特記仕様書20-13 内装取替工 タイル直張り取替Aにおけるシーリング工(D種)の施工延長をご教示ください。	タイル直張り取替Aにおけるシーリング工(D種)の施工延長については、内装取替工の詳細図(設計図226/247～229/247)及び、詳細数量表(設計図230/247～239/247)に基づき算出ください。