

質問に対する回答について

(工事名)常磐自動車道 杉目地区盛土のり面補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<b>特記仕様書 22-6-2 水抜きボーリング工Aについて</b> 既設かご枠の撤去は、水抜きボーリング工A (N=8本) の削孔範囲に係る全てのかご枠 (約 40m×3段) の撤去を想定しておりますでしょうか。尚、部分的な撤去の場合には数量をご明示願います。	既設かご枠 40m×3段の内、上から 2段のみ全ての撤去となります。
2	<b>特記仕様書 22-7-2 かご枠工材料について</b> 線径がφ5mmの亜鉛アルミニウム合金先めっき品 (防錆処理 300g/m <sup>2</sup> 以上) の使用は可能でしょうか。	特記仕様書 22-7-2 と同等の製品であり、使用可能です。