

首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書P12 16-2-1 桁下空間の確保	二次床版コンクリート打設時の型枠支保工について、どのような構造を想定しているか、ご教示願います。	図面(3)橋梁上部工 21/25に記載のとおりです。
2	特記仕様書P12 18-2 建設副産物の活用等	コンクリート塊(無筋)の数量が約180m ³ と記述されていますが、構造物取壊し工を含めても、180m ³ は発生しないと思われず。このままの数量でよろしいでしょうか、ご教示願います。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3	特記仕様書P12 18-2 建設副産物の活用等	建設副産物の種類として、コンクリート塊(有筋)の明示が有りませんが、記入漏れと考えて宜しいでしょうか。	コンクリート塊(有筋)の対象は、率計上の構造物取壊し工となります。よって、契約単価項目には、コンクリート塊(有筋)に該当するものは、ございません。
4	設計図(4)橋梁下部工 全体一般図	新設する橋台部には、既設のブロック積が施工されており、ブロック積の撤去、処分が必要となる場合には、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
5	積算に使用される地域単価、物価資料	本工事において適用される地域単価、物価資料(建設物価、積算資料)は何年何月版でしょうか。ご教示願います。	積算に関する質問はお答えできません。