

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 松尾工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 (No.179+20.00跨道橋(下部工)) 13、14/17 踏掛版および受け台配筋 図(その1、その2)	鉄筋質量表(下部工施工)支承部P2および鉄筋加工図の支承部P2のスパイラル補強筋はD10と表記されております。しかし、支承部詳細図のP2スパイラル補強筋はD13と表記されております。 支承部のP2スパイラル補強筋はD10、D13どちらが正しいのでしょうか。ご教示下さい。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	特記仕様書 P53 25-18 仮橋撤去工 設計図(撤去工・取壊し工) 18/18 撤去工構造図(12)	特記仕様書25-18の仮橋撤去工、(2)種別の作業内容「3)上下部工の接続ボルトの撤去(移動足場での施工)」との記述がありますが、設計図(撤去工・取壊し工)の18/18、撤去工構造図(12)の仮橋撤去工 材料表(2)に記載されている(ボルト等)のどのボルトが「3)上下部工の接続ボルトの撤去(移動足場での施工)」の対象となるのでしょうか。ご教示下さい。	設計図 撤去工・取壊し工18/18に示すボルト等の全てが対象とお考えください。