

質問書に対する回答

件名) 横浜横須賀道路 京浜管内舗装補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P32	特記仕様書 P32 19-14-5 (2) の仮舗装施工時。当初設計では瀝青材散布も含まれていると考えてよろしいでしょうか。	設計図 (63/122, 64/122) に示すとおり、仮舗装施工時の瀝青材散布は不要です。
2	設計図面 図面番号 11・108	図面番号11 日野IC (Eランプ° 一般道取付) 区間距離37.0m 検測幅3.9m 面積144.3㎡は図面番号108のSTEP1に該当。 図面番号11 日野IC (Fランプ° 一般道取付) 区間距離37.0m 検測幅3.9m 面積144.3㎡は図面番号108のSTEP3に該当すると考えております。図面番号108のSTEP2に該当する区間距離、検測幅等の数量提示願います。	図面番号11/122横浜横須賀道路舗装補修数量表 (ランプ) に示す数量は、Eランプ、Fランプの施工数量を示したものです。なお、施工については貴社の施工計画に基づきお考えください。