

首都圏中央連絡自動車道 島名舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	単価表番号 129:仮設防護柵工 詳細図 12/80:仮設防護柵工詳細図	詳細図 12/80 仮設防護柵工詳細図 材料表について9m当たり材料明記されておりますが、端部A・Bについては注2より各設置箇所に設けるとなっておりますが、端部A・B数量については詳細図に明記しています仮設防護柵工 数量内訳表と考えて良いか。 ご教示願います。	仮設防護柵工 数量内訳表に示す各設置箇所の数量(m)はプレキャスト連続基礎A型基本、端部A及び端部Bを含めた数量とお考えください。