

質問に対する回答書

(件名) 関越自動車道 三室沢橋床版取替工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 25. 工事細部に関する事項 25-11 路面切削工	特記仕様書において、25-11路面切削工 25-11-2種別の表の区分内容に記載される「橋梁部の既設舗装及び仮舗装」の路面切削工A1の仮舗装の範囲をご教示願います。	路面切削工A1にて切削する仮舗装の範囲は、アスファルトコンクリート表層工D (t =8cm) にて舗設した範囲となります。
2	設計図面 橋台改良図 上り線92/128～95/128 下り線89/126～91/126	橋台改良工の図面において壁高欄・パラペットのコンクリート撤去、ワイヤーソー、WJが表記されていますが撤去数量はどの項目に計上されているかご教示願います。 (特一(2) 既設床版撤去工に含まれるのでしょうか)	橋台改良図 (92/128～95/128) (89/126～91/126) に示す、壁高欄・パラペットのコンクリート撤去、ワイヤーソー、WJについては、各コンクリート構造物取壊し (TypeA、TypeB、TypeC) にて行うものであり、当項目については、『率計上工事に関する事項』に含まれます。