

## 質問書に対する回答

(件名) 関越自動車道 三室沢橋床版取替工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P.39 仮設鋼床版工 25-16-7 支払	仮設鋼床版工の支払いについて、「仮設鋼床版の製作」とありますが、板継溶接は含まれていますでしょうか。また、含まれている場合、数量をご提示頂けますでしょうか。	仮設鋼床版の製作においては、板継溶接はありません。
2	設計図 上り線床版取替工・支承取替工 22/128 プレキャストPC床版配筋図 h版	排水桝補強筋の鉄筋集計が「D19(SD345) 33kg」となっていますが、図示されている鉄筋などから、D16と読み替えて問題ないでしょうか。	数量表の表記にそごがあります。排水桝補強筋の表の内訳を踏まえD16で集計しているものをご考えください。
3	特記仕様書 P.36 プレキャストPC床版製作工 25-14-3 種別	プレキャストPC床版の製作の各項目に、標準版・台形版・調整版が明記されていますが、図面上では添接版が一部含まれています。数量から添接版は標準版に含まれると考えてよろしいでしょうか。もし、異なるようでしたら該当する単価表の項目をご教示ください。	設計図のプレキャストPC床版割付図の平面図のとおり該当する添接版は標準版に含まれます。