

質問事項に関する回答書

(件名)北陸自動車道 柿崎ICトールゲート改築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	9月27日	平面詳細図 雑詳細図-2	KA-09 KA-12		タラップの基礎高さについて X7側端部Y2側詳細図のA断面詳細図(改修後)に記載のタラップ基礎高さとKA-12のタラップ詳細図の基礎高さがH650とH800で相違があるのですが、タラップ詳細図に記載の基礎高さH800を正として宜しいでしょうか。	設計図KA-12のとおりです。
2	9月27日	特記仕様書 設計図	P36 NA-03		外壁の仕上げについて 外壁の仕上げですが、特記仕様は窯業系サイディング(塗装品)、図面では、セメント系サイディング(塗装品)をありますが、メーカーや品番等の指示をお願いいたします。	特記仕様書2-14-2(1)とし、メーカー及び品番の指定はありません。
3	9月27日	特記仕様書	P38		鋼材のプラスト除去について 撤去工事2-16-4で溶断後の鋼材についてプラスト除去の指示がございますが、剥離剤を使用しての塗膜除去でもよろしいでしょうか。	特記仕様書2-16-4(3)のとおりです。 なお、工事に先立ち、施工計画書を作成し監督員に承諾を得ることとします。
4	9月27日	矩計図(改修後)	KA-07		信号灯の取付けについて 信号灯の取付指示がございますが、見積項目内訳表に記載がない為、どのように計上したら宜しいでしょうか。	信号灯の取付けは、金抜設計書D-13番号0008及び0009に含まれます。
5	9月27日	矩計図(改修後)	KA-07		軒先の詳細について 軒先詳細について、軒樋下部のケイ酸カルシウム板が軒下から見えるかと思われませんが塗装工事を見込まなくて宜しいでしょうか。	軒樋下部のケイ酸カルシウム板の塗装は不要です。

質問事項に関する回答書

(件名)北陸自動車道 柿崎ICトールゲート改築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
6	9月27日	特記仕様書 構造設計標準仕様書 見積項目内訳表	P28 KS-01	2-5-2 2.(1)	基礎コンクリート及びタラップコンクリートの設計基準強度について 基礎コンクリート及びタラップコンクリートの設計基準強度について、 図面・見積項目内訳表と特記仕様書で相違がありますが FC30、SL15を正として宜しいでしょうか。	基礎コンクリート及びタラップコンクリートの設計基準強度 及びスランプは、特記仕様書2-5-2躯体コンクリートの とおりです。
7	9月27日	立面図・断面図 特記仕様書	NA-04 P32		防水工事の外壁取合い部の目地シールについて 防水工事の外壁取合い部の目地シールについては見積項 目内訳表に記載がない為、どのように計上したら宜しいで しょうか。	金抜設計書D-36番号0001に含まれます。
8	9月27日	仕上表 見積項目内訳書	NA-03		透湿防水シート貼りについて 透湿防水シート貼りについて、見積項目内訳書に記載がご ざいませんがサイディング工事へ合算し計上させて頂いて宜し いでしょうか。	金抜設計書D-36番号0001に含まれます。