

質問事項に関する回答書⑤

(件名)北陸自動車道 柿崎ICトールゲート改築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	10月3日	内訳明細書	D-1	0006	<p>高所作業車について</p> <p>高所作業車が24日となっていますが、24日の内訳をご指示願います。</p>	<p>高所作業車が必要な作業は、設計図KA-20のSTEP1・2、KA-21のSTEP7・8・10における幕板撤去、屋根切断・撤去、鉄骨撤去、鉄骨建て方、屋根工、幕板等金属工、照明等電気設備工事を計画しています。</p>
2	10月3日	軒先詳細図	KA-07		<p>箱樋について</p> <p>塩ビ軒樋(既製品)の外側に箱樋があるように見えますが仕上は幕板同様フッ素アルミメッキ鋼板t=1.2の加工で宜しいでしょうか。またその場合どの項目に計上すればよろしいでしょうか。</p>	<p>塩ビ軒樋(既製品)の外側にあるのはFB-25*3の加工品です。仕上はメッキ及びDP塗装となるため、金抜設計書D-16番号0001、0002に含まれます。</p>