

## 質問書に対する回答

件名) 京葉道路 京葉市川PA (上り線) 工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記_p.36 25-13プレキャストL型擁壁工(5)支払1)および2)	左記の項目にて、「掘削…、埋戻し」が契約単価に含まれるとありますが、これに該当する作業は特記_p.24 25-3-3構造物掘削における単価項目『構造物掘削 普通部』に含まれると理解してよろしいでしょうか。	特記仕様書に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
2	設計書_p.14 番号138 特-(5)地盤改良工_改良工A(夜) 設計図_04軟弱地盤対策工 地盤改良工(4)【ポンプ室】(4/20)	設計図_04軟弱地盤対策工 地盤改良工(4)【ポンプ室】(4/20)数量は①と②を含めた366.97m <sup>3</sup> です。設計書_p.14 番号138 特-(5)地盤改良工_改良工A(夜)では②の176.43m <sup>3</sup> となっています。この単価項目に地盤改良対象数した①の数量も含めると理解してよろしいでしょうか。	設計図 軟弱地盤対策工 4/20 ポンプ室 数量表に示される①の施工数量については、単価項目 地盤改良工 改良工A(夜)の検測数量に含むものとお考えください。
3	設計図(参考図)仮設工平面図(1),(2) 沈砂池 に設置する仮設ポンプ	仮設沈砂池に設置するポンプの稼働は、作業時のみの稼働と考えてよろしいでしょうか。	常時稼働を想定していますが、貴社の施工計画に基づきお考えください。