

質問事項に対する回答書④

(件名) 北陸自動車道 子不知トンネル照明設備更新工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	3月15日	特記仕様書	P34～39 P54	3-10 5-3	特記仕様書P34～39にて遠方監視制御計測項目表が記載されていますが、特記仕様書及び金抜き設計書ではトンネル照明制御装置における遠方監視制御設備との試験調整についての記載がございません。 対向試験の実施につきましては本工事でを行うのか、行う際はどの項目にて計上すべきかご教授よろしく申し上げます。	対向試験は本工事で実施いたします。それにかかる費用は金抜き設計書の「試験調整工 トンネル照明設備」に計上願います。
2	3月15日	特記仕様書	P51	4-16	特記仕様書P51にて残置する基礎については、設計図の通りに処理を行うものとする。と記載がございます。 設計図の中で基礎の残置処理に対する事項が確認できませんでしたので、残置処理の詳細についてご教授よろしく申し上げます。	設計図に処理の記載がないものは、基礎の地際部にて照明ポール又は配管、アンカーボルト等を切断し砂やモルタルを充填願います。