

質問事項に対する回答書㊸

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月17日	設計図	1A-06 1S-11	【管理事務室棟】 (構造)	1階床仕上レベル高さについて、駐車場外周部(Y1、5通り)に高さがSGL-600になっていますが、地中梁天端レベルがGL-500で、仕上高さより高くなります。正しい高さを御指示下さい。	レベルは設計図18及び1A-06を正としてください。
2	4月17日	設計図		【管理事務室棟】 (構造)	屋上目隠しルーバー用の鉄骨が参考見積書にありますが、鉄骨図がありません。ご提示願います。 また、仕上塗装が必要な場合は仕様を御指示下さい。	鉄骨図はありません。 塗装については、特記仕様書第3編2-7-6及び2-7-7に記載のとおりです。
3	4月17日	設計図	1A-02 1A-06 1A-13	【管理事務室棟】 (外部)	ピロティの天井仕上について、仕上表中は、 ・駐車場:耐湿岩綿吸音板t12 ・タイヤ置場:GB-NC9.5(CH2700) ・除雪道具置場:ケイカルt6+EP-G(CH2700) と、上記のようになっていますが、ピロティ内の天井は『全面天井段差無しのフラット』で、『全面-耐湿岩綿吸音板t12仕上』と考えて宜しいでしょうか。	設計図1A-02及び1A-13に記載のとおりです。 ・駐車場:LGS+GB-NC+岩綿吸音板t12(耐湿)(天井高3000) ・タイヤ置場:GB-NC9.5(天井高2700) ・除雪道具置場:ケイ酸カルシウム板6.0 EP-G(天井高2700)
4	4月17日	参考見積書	4		コナ-ガドの数量について、82か所とありますが多い様に思われます。車路に面する壁・柱型のみに設置とし42か所と考えて宜しいでしょうか。(駐車区画内に面する柱出隅は不要と考えます)	参考見積書のとおりです。
5	4月17日	設計図	1A-27	【管理事務室棟】 (外部)	外部階段手摺はスチール製 亜鉛メッキのままと考えて宜しいでしょうか。	参考見積書の種目番号2010工種番号0010内訳番号00120番号41及び42に記載のとおりです。
6	4月17日	特記仕様書 設計図	46 1A-06	【管理事務室棟】 (内部)	管理事務所ピット内の断熱指示がありませんが、不要でも宜しいのでしょうか。下記範囲でピットに断熱施工と考えて宜しいでしょうか。 ・X1~2/Y1~2間のピット天井面 ・押出法ポリスチレンフォーム3種b(スキン層無し) t30	不要です。
7	4月17日	特記仕様書 設計図	46 1A-02	【管理事務室棟】 (内部)	ピロティ等、下階が外気に接する部分のスラブ下は『吹付硬質ウレタンフォームA種1 -t25』の施工と考えて宜しいでしょうか。	設計図1A-02仕上特記事項の3に記載のとおりです。
8	4月17日	設計図	1A-02~05	【管理事務室棟】 (内部)	壁下地が耐水PBとなる部屋ですが、耐火間仕切に面する場合の耐水PBの増貼は不要と考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
9	4月17日	設計図	1A-02、06	【管理事務室棟】 (内部)	ポンプ室 マンホールの径が相違しています。600を正と考えて宜しいでしょうか。	設計図1A-06及び参考見積書の種目番号2010工種番号0010内訳番号00120番号29に記載のとおり、Φ800です。
10	4月17日	設計図	1A-26	【管理事務室棟】 (内部)	吹抜部手摺の縦目地はガラス突合せシリング(@1200程度)と考えて宜しいでしょうか。	指定はありません。
11	4月17日	設計図 参考見積書	1A-08 3	【管理事務室棟】 (内部)	サッシ方立取合金物の仕様が不明です。参考見積書通りと考えて宜しいでしょうか。	参考見積書の種目番号2010工種番号0010内訳番号00120番号37～40に記載のとおりです。
12	4月17日	設計図 参考見積書	1A-07 2	【管理事務室棟】 (内部)	2階 上り框の仕様が不明です。上り框+蹴込板とし参考見積書通りと考えて宜しいでしょうか。	参考見積書の種目番号2010工種番号0010内訳番号00110番号2及び3に記載のとおりです。
13	4月17日	設計図		【管理事務室棟】 (内部)	天井点検口のサイズ・仕様・数量を御指示下さい。	参考見積書の種目番号2010工種番号0010内訳番号00120番号18に記載のとおりです。
14	4月17日	設計図	1A-15	【管理事務室棟】 (建具)	2F男子更衣室(交通管理) 物入の扉に建具記号がありません。WD1と考えて宜しいでしょうか。	設計図に記載のとおりです。
15	4月17日	設計図	1A-20	【管理事務室棟】 (建具)	確認ですがLSDの沓摺について明示されていませんが沓摺・床見切の類は一切不要と考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。
16	4月17日	設計図	1A-15、20	【管理事務室棟】 (建具)	SF1 事務室と給湯室で床仕上げが異なりますが床見切は不要と考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
17	4月17日	設計図	19	【管理事務室棟】 (外構)	600角セラミックタイル舗装の路盤厚が不明です。t 100と考えて宜しいでしょうか。	必要な厚さを見込んでください。
18	4月17日	設計図	19	【管理事務室棟】 (外構)	L型コンクリート擁壁のコンクリート見え掛り部分はコンクリート素地仕上と考えて宜しいでしょうか。	指定はありません。
19	4月17日	設計図 参考見積書	2A-02、10 17	【料金所】 (内部)	食事室キッチンの長さが相違している様です。詳細図通り1650と考えて宜しいでしょうか。	設計図2A-10 D33に記載のとおりです。
20	4月17日	設計図		【料金所】 (内部)	天井点検口のサイズ・仕様・数量を御指示下さい。	参考見積書の種目番号2020工種番号0010内訳番号00130 番号24に記載のとおりです。
21	4月17日	設計図 参考見積書	2A-01 16	【料金所】 (内部)	男子脱衣室 上り框の仕様が不明です。上り框+蹴込板とし参考見積書通りと考えて宜しいでしょうか。	参考見積書の種目番号2020工種番号0010内訳番号00110 番号2及び3に記載のとおりです。
22	4月17日	設計図	2A-09	【料金所】 (内部)	管理室棟には有るトイレ内のフックは不要と考えて宜しいでしょうか。又、必要でしたら数量を御指示下さい。	そのとおりです。
23	4月17日	設計図		【料金所】 (内部)	窓面のブラインドは別途と考えて宜しいでしょうか。又、本工事でしたら仕様を御指示下さい。	別途工事です。
24	4月17日	設計図	2A-04	【料金所】 (建具)	確認ですがLSD3a・3b・4に沓摺・床見切の類は不要と考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
25	4月17日	設計図	3A-03	【電気室】 (外部)	東立面図に記載の口に×(350×450)と口にくの逆(250角)、西立面図に記載の口に×(550角)はそれぞれ何を示すのか御指示下さい。又、本工事で建築工事でしたら仕様等を御指示下さい。	維持管理用の開口部であり、別途工事です。
26	4月17日	設計図 参考見積書	3A-06 21	【電気室】 (外部)	外壁戸当りの数量が設計図では不明瞭です。参考見積書通り6か所と考えて宜しいでしょうか。	参考見積書の種目番号2030工種番号0010内訳番号00110番号11に記載のとおりです。
27	4月17日	設計図 参考見積書	3A-01 21	【電気室】 (内部)	フリーアクセスフロア下ピット用床下点検口のサイズが不明です。参考見積書通り450角と考えて宜しいでしょうか。	設計図3A-01及び参考見積書の種目番号2030工種番号0010内訳番号00110番号19に記載のとおりです。
28	4月17日	設計図 参考見積書	4A-03 23	【受水槽室】 (外部)	外壁戸当りの数量が設計図では不明瞭です。参考見積書通り2か所と考えて宜しいでしょうか。	参考見積書の種目番号2030工種番号0010内訳番号00100番号4に記載のとおりです。
29	4月17日	設計図	4A-01	【受水槽室】 (内部)	鉄骨面の塗装仕上は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	そのとおりです。