

質問事項に対する回答書④

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月3日	様式-見積2(参考見積書) 金抜設計書			管理事務所棟新築工事において、ルーフトレ ^ン 及び ^び ^堅 樋が見受けられません。数量をご提示下さい。	設計図1A-06,09,10,13より算出し、参考見積書の項目番号2010工種番号0010内訳番号00090番号1に含めて計上してください。
2	4月3日	金抜設計書	14/29		料金所棟新築工事の山留について、存置期間をご指示下さい。	存知期間の指定はありません。 貴社の施工計画に基づき、設定してください。
3	4月3日	特記仕様書	32	2-4	くい地業工事において、「設計図に示す性能を満たすものであれば、製品の変更は可能」とあります。変更に当り、軸力等の構造計算書及び地盤調査報告書のご提示をお願いします。	設計図1S-10・11のとおりです。 なお、構造計算書及び地盤調査報告書は、特記仕様書第2編1-5のとおり、受注者へ貸与します。
4	4月3日	金抜設計書 設計図	26/29 5A-03		給油施設新築工事において、カソリトラップが現場打ちとなっていますが、既製品としても宜しいでしょうか。	設計図5A-03のとおり、現場打ちとしてください。