

質問事項に対する回答書⑨

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月5日	設計図	19		アスファルト舗装断面に上層路盤t110 アスファルト安定処理タイプIと記載がありますが、加熱合材又は粒調砕石どちらでしょうか。前者の場合は下層路盤は不要でしょうか。ご指示下さい。	設計要領第一集舗装建設編2-3のとおりです。下層路盤は、設計図19のとおり不要です。
2	4月5日	特記仕様書	6	1-4-2	発注者側及び監督員との連絡体制が確保できれば、現場代理人の設置は、余裕期間に加えて、既設書類倉庫解体及び既設お客様トイレ解体に伴う準備工事に着手する前でもよろしいでしょうか。	施設工事共通仕様書1.7.1のとおり、現場代理人等は契約期間中設置するものとします。
3	4月5日	工事工程表 (概略工程表)			既設書類倉庫解体工事及び既設お客様トイレ解体工事は、提示された工程表からどの程度後送りが可能でしょうか。	概略工程表に記載のとおり、質問は受け付けられません。
4	4月5日	施設工事 共通仕様書	7	1.7.2	既設書類倉庫及び既設お客様トイレ解体工事後、既設電気室解体及び本体工事準備着手までの間は、現場施工の一時中止期間として、現場代理人の常駐及び監理技術者の専任を要しない期間扱いとできるでしょうか？	工事の一時中止の要件は、施設工事共通仕様書1.31.1のとおりです。現場代理人の常駐及び監理技術者の専任を要しない期間は、施設工事共通仕様書1.7.2及び、特記仕様書第1編1-4のとおりです。
5	4月5日	特記仕様書	6	1-4	既設施設解体工事中は、現場代理人と監理技術者を兼務とし、管理事務所棟他建物新築工事着手にあたり、現場代理人を変更(新たな技術者を現場代理人として配置)することは可能でしょうか。	現場代理人の途中交代については、施設工事共通仕様書1.7.3(1)5のとおりです。
6	4月5日	02_金抜設計書 (内訳明細書) 設計図	11 1M-04 1M-17		消火設備工事の11～13項目の内容が設計図(1M-04)の機器表に記載がありません。11項目のFT-1は設計図(1M-17)のポンプ室に記載ある、“下部消火水槽”のことでしょうか。仕様が決まっていればご教示ください。また12、13項目は計上して宜しかったですでしょうか。	設計図1M-04及び参考見積書の項目番号2010工種番号0030内訳番号00050番号1～4項目を正とし、番号11～13は単価を0円で入力してください。なお、下部消火水槽は設計図1A-02消火水槽のとおりです。