

首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	単価表 B-10項 「113 15-(8) 中央分離帯転落防止網」	金網設置にてアイボルトを地覆等に取り付ける作業が発生しますが、アイボルトを固定するアンカーは他工事にてすでに埋込されているのでしょうか。それとも今回工事にて削孔・金属系アンカー等を設置するのでしょうか。また削孔作業に伴う鉄筋探査が生じる場合、その費用は諸経費に含まれるのでしょうか。	本工事にて削孔・金属系アンカー等を設置します。仕様については、標準図集をご確認ください。また、鉄筋探査の費用については、特記仕様書26-6-5に記載のとおり、関連する単価項目に含まれます。