

質問書に対する回答

(工事名) 横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	特記仕様書 P21 21-5-2 吹付けコンクリート工	(1)材料 「吹付けコンクリート工に使用する材料は購入材とする。」との記述がありますが、柱列式連続壁上部から施工箇所(B4)へのコンクリートの運搬はどのようにお考えでしょうか(例:コンクリートホッパーを使用してのクレーンでの揚重等)。ご教示願います。	柱列式連続壁上部から施工箇所へのコンクリートの運搬はコンクリートホッパーを使用し、クレーンにより行うことを想定しています。