

質問に対する回答書

件名) 東北自動車道 宇都宮管理事務所管内舗装補修工事

| No | 質問箇所                          | 質問事項   | 回答  |
|----|-------------------------------|--|---|
| 1  | 設計図面(本線)<br>102ページ、103<br>ページ | 切削オーバーレイ工D(t=25cm)、D(t=18cm)、<br>(t=20cm)の横断図につきまして、基層(基層用遮水性)<br>と上層路盤(アスファルト安定処理路盤)の施工幅に差<br>があると見受けられますが、それぞれの上層路盤(ア<br>スファルト安定処理路盤)の施工幅をご教示頂きたい<br>です。 | 設計図面の標準横断図に示す通り、切削オーバーレイ工における上<br>層路盤(アスファルト安定処理路盤)の施工幅は、車道外側線及び<br>車線境界線の内側までです。 |