

質問に対する回答書
 (件名) 東北自動車道 宇都宮管理事務所管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	工種区分	本工事の工種区分は(修繕)舗装、共通仮設費及び現場管理費の率の補正は、一般交通影響有り(1)で間違いないでしょうか？	そのとおりです。
2	特記仕様書P35 22-14構造物取壊し工 22-14-1種別	表中に、アスファルト舗装版取壊し(TypeA)について、アスファルト縁石の取壊しを含むと記載がありますが、設計図54・55/76等に数量の記載がないので費用を算出することができません。何m分のアスファルト縁石の撤去費用を見込むのか、またその断面(寸法)をご教授下さい	特記仕様書の記載に誤りがありました。上記については特記仕様書を訂正いたしますので、訂正公告をご確認ください。
3	佐野サービスエリア(上り線) 設計図56/76	設計図に、Ds-St-φ0.30の図面が記載されていません。また、PCC-Bの数量表のTypeAとTypeBの数量が反対に記載されているようです。さらに、Dc^-0.70-0.70-0.80の数量表にTypeBに0.48m3と記載がありますが、同設計図55/76はTypeAに分類されていますので、どちらかに間違いがあるようです。同設計図54～56/76及び設計数量を一度精査していただけないでしょうか？	設計図面及び単価表の数量に誤りがありました。上記については設計図面及び単価表を訂正いたしますので、訂正公告をご確認ください。
4	本線 設計図104/134 ICランプ標準横断面図	鹿沼IC Hランプ の検測範囲が路面標示の外々で3900となっておりますが、絵は路面標示の内々で施工するようになっているので3500となり、合致しません。また、設計数量は幅員3.9mで計算されているようで、鹿沼ICHランプの施工幅員は3900mmか3500mmのどちらが正しいのでしょうか？	鹿沼IC Hランプの施工幅員は、設計図面に示す通り3900mmですが、標準横断面図に誤りがありました。上記については設計図面を訂正いたしますので、訂正公告をご確認ください。
5		路面切削工A2の対象となる橋にある既設防水は、グレードⅡ防水と考えてよろしいでしょうか？	そのとおりです。
6		交通規制工で島規制になる場合、交通監視員や発煙筒の数、標識車の数が増やすように図面に記載がありますが、こちらでは島規制になるかどうかの判断がつきません。どの規制に何回、島規制が含まれているのかご教授下さい。	規制図に示す工事箇所を踏まえ、貴社の施工計画に基づき、該当する規制の単価項目に必要な費用を計上してください。