

質問事項に対する回答書③

(件名) 北陸自動車道 R5長岡管内舗装補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	10月30日	05.設計図「数量表(4)」			H2-23 下り線追越(信濃川橋)「切削オーバーレイ工B(t=7.5cm)(DN)」の数量につきまして、790.9m2ではなく753.9m2ではないでしょうか。また同工区「レベリング工 アスファルト表層混合物B(DN)」の数量につきまして、64.8tではなく61.7tではないでしょうか。	中分側の縁石を撤去することを想定しており、縁石分を含んだ舗装幅員4.275mとなるため、「切削オーバーレイ工B(t=7.5cm)(DN)」の数量については790.9m2となります。同様に同工区「レベリング工 アスファルト表層混合物B(DN)」の数量につきましても64.8tとなります。