

## 質問書に対する回答

(調査等名) 道央自動車道 美唄地区橋梁補修工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	伸縮装置取替 特記仕様書 2-2-3-1 の伸縮装置取替 E3 について、新材のジョイントが「製品ジョイント」となっておりますが、「製作ジョイント」への変更は可能でしょうか？	本工事で求める仕様を満たす製作品であれば可能です。
2	伸縮装置取替 設計図 p. 64、p. 70、p. 80、p. 83、p. 148、p. 223、p. 295、p. 296 に「ファイバーコンクリート」の記載があります。ファイバーコンクリートは、はつりが難儀すると思われませんが、規制時間の延長は可能でしょうか？	はつり作業につきましては、既存のコンクリート仕様を考慮して規制時間を設定しております。 規制時間内の施工を実施できるよう貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
3	伸縮装置取替 図面には記載がありませんが、樹脂コンクリートが出てきた場合もはつりが難儀すると思われそうです。 規制時間の延長は可能でしょうか？ また、設計変更の対象となりますでしょうか？	施工条件の変更となりますので、規制時間の延長及び設計変更の対象となります。

以 上