

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 向原橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>設計図 木戸橋(Bランプ A1~P1、P4~A2) 床版撤去計画図において、床版下に支保工のようなものが見受けられますが、こちらは撤去作業時の施工条件において必須なものとしてお考えでしょうか？</p> <p>施工計画への反映の為、当初設計において計上されているのであれば設計数量のご教授をお願いします。</p>	<p>床版撤去時に既設床版を仮受けする支保工として記載しております。撤去作業時の必要可否については、御社の施工計画に基づきお考えください。</p>